

Fertigmeldung/Inbetriebsetzung Fernwärmestation

1. Allgemeine Angaben

1.1	Name des Antragstellers	
1.2	Anschrift des Antragstellers	
1.3	Standort des Gebäudes	
1.4	Heizungsbaufirma	
1.5	Telefon (Heizungsbaufirma)	

2. Anlagenplanung und -umsetzung

2.1	Gibt es ein Hydraulikschema zur bestehenden Anlage? →wenn ja, bitte miteinreichen	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
2.2	Neuanlage: <input type="checkbox"/> Modernisierung: <input type="checkbox"/>	
2.3	Das gesamte Heizungsnetz wurde gespült	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
2.4	Das Heizungsnetz ist nach VDI 2035 gefüllt, entlüftet und eine Druckprobe wurde erfolgreich durchgeführt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
2.5	Der hydraulische Abgleich nach Verfahren B wurde durchgeführt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

3. Daten der Kundenanlage

Wenn ein Teil nicht vorhanden ist, bitte entsprechendes Feld streichen.

		Systemtemperatur	Wärmebedarf
3.1.1	Heizkreis Hochtemperatur	/ °C	kW
3.1.2	Heizkreis Niedertemperatur	/ °C	kW
3.2	Raumluftechnische Anlage	/ °C	kW
3.3	Brauchwassererwärmung	/ °C	kW
3.4.1	Speicherinhalt TW	liter	<input type="checkbox"/> mit Zirkulation <input type="checkbox"/> ohne Zirkulation
3.4.2	Speicherinhalt Heizung	liter	
3.5	Gesamt-Wärmebedarf bei $\vartheta_e = -12\text{ °C}$ (Klimazone 1 nach DIN EN 12831)		kW

4. Regelungstechnik

4.1	Realisierung nach Anlagenschema gemäß Anlagen in TAB	Nr.
4.2	Heizungsregler auf Sekundärseite eingebaut? (außer in EFH ist dies Pflicht)	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
4.3	Steuerleitung für Bedarfsanforderung über 0-10V Signal an WVO-Regler verlegt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
4.4	Prüfung der Regelung inkl. Ansteuerung und Messen des 0-10 V Signals	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
4.5	Stromversorgung 230 V 16 A an Fernwärmestation verlegt	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

5. Sonstige Bemerkungen

6. Inbetriebnahme

Dieses Dokument muss der Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co.KG vollständig ausgefüllt und unterzeichnet vorliegen bevor eine Inbetriebnahme durch diese erfolgt.

Der Heizungsinstallateur bestätigt, dass alle zur Inbetriebnahme der Fernwärmeübergabestation erforderlichen Vorarbeiten (gemäß vorstehender Checkliste) ausgeführt, geprüft und abgeschlossen sind.

Gewünschter Inbetriebnahmetermin: ___ / ___ / _____

Nach Eingang der Fertigmeldung wird der gewünschte Inbetriebnahmetermin durch die WVO geprüft. Bei nicht vollständiger Inbetriebsetzung der Sekundärseite hält sich die WVO vor, den Inbetriebnahmetermin bis zur Fertigstellung zu verschieben.

Ort, Datum

Unterschrift Monteur/ Firma